

**БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
МӘҒАРИФ МИНИСТРЛЫҒЫ**

**ҺУҚЫР ҺӘМ НАСАР КҮРЕҮСЕ
УКЫУСЫЛАР
ӨСӨН 28-се ӨФӨ КОРРЕКЦИОН
ИНТЕРНАТ-МӘКТӘБЕ ДӘҮЛӘТ БЮДЖЕТ
ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ**

450022, Башкортостан Республикаһы Өфө к., Степан
Злобин ур., 1, тел/факс: 8(347)228-94-22, si28@mail.ru,
si28ufa.ru

ИНН 0278069693, КПП 027801001

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УФИМСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ №28 ДЛЯ СЛЕПЫХ И
СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

450022, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Степана
Злобина, д.1, тел/факс: 8(347)228-94-22, si28@mail.ru,
si28ufa.ru

ИНН 0278069693, КПП 027801001

СПРАВКА

по объекту: **Капитальный ремонт цокольного, первого и второго этажа здания ГБОУ
УКШИ №28 для слепых и слабовидящих обучающихся по адресу: Республика
Башкортостан, г.Уфа, ул.Степана Злобина, д.1
(Национальный проект "Молодежь и дети") (на 21.05.2026)**

Заказчик: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Уфимская коррекционная школа-интернат № 28 для слепых и слабовидящих обучающихся.

Генеральный подрядчик: ООО «ФИЛКОМ», директор Игошин Олег Алексеевич.

Стройконтроль: Спиридонов Евгений - директор Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройПроект», E-mail: ooo.ispinfo@yandex.ru

Госэкспертиза ПСД: Положительное заключение государственной экспертизы 02-1-1-2-000185-2023 от 10.01.2023 года: Капитальный ремонт цокольного, первого и второго этажа здания ГБОУ УКШИ №28 для слепых и слабовидящих обучающихся по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Степана Злобина, д.1

Разрешение на строительство: Фактическое начало строительства – 19.01.2026 г.

КОНТРАКТ на выполнение СМР заключен 22.12.2025 года
№ 95-КР (Реестровый номер в ЕИСе 0101500000325000439).

Цена контракта: 92 241 235,75 руб.

Уступка подрядчика: 2 852 821, 72 руб.

Сумма средств на приобретение средств обучения – 9 509 405, 75 руб.

Благоустройство территории – 6 400,00 руб.

Срок окончания работ – до 01.07.2026 г.

Финансирование и кассовое освоение по объекту:

Кассовое исполнение	Общее, млн. рублей (%)		по СМР, млн. рублей (%)		по оснащению, млн. рублей (%)		Прочее, млн. рублей (%)	
	Всего	ФБ	Всего	ФБ	Всего	ФБ	Всего	ФБ
2026 год								
Лимиты	104,8	91,2	95,1	82,7	9,7	8,5	0	0
Касса	13,63 (13,00%)	11,86 (13,00%)	13,63 (14,33%)	11,86 (14,34%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	0	0

Удорожание: не имеется

(Оплатили подрядчику 13,63 млн. руб., из них ФБ- 11,86 млн. руб.)

За март заказаны ПОФы всего 13,63 млн. руб., в т.ч. 11,86 млн. руб. из ФБ и 1,77 млн. руб. из РБ.

Строительная готовность:

Плановый срок ввода объекта – до 01.07.2026 года.

Фактическая готовность – 58%, плановая согласно утвержденной «дорожной карте» – 62%, отклонение – 14%.

Причины отклонений: отклонения от графика возникли в связи разработкой проекта по согласованным ранее схемам.

Выполненные работы:

- прокладка кабелей локальных сетей;
- установка устройства потолков плитно-ячеистых по каркас из оцинкованного профиля;
- укладка настенных плиток;
- устройство покрытий из керамогранитных плит;
- монтаж фронтона и карнизов из оцинкованного окрашенного профнастила по периметру кровли актового зала и спортивного зала;
- демонтаж радиаторов и труб отопления;
- подготовка дверных проемов для установок дверных полотен;
- возведение перегородок на цокольном этаже, для разделения бытовых помещений;
- демонтаж перил лестничных пролетов;
- монтаж входных и межкомнатных (первый этаж, частично второй этаж);
- демонтаж пожарных шкафов.

Выполняемые работы:

- 1) ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов - 55%;
- 2) ремонт окон - 26%;
- 3) ремонт входных групп, лестниц и крылец - 43%;
- 4) внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы (при условии установления на федеральном уровне предельного норматива стоимости единицы таких работ -75 %);
- 5) ремонт фасада 0%;
- 6) ремонт системы отопления 40%;
- 7) ремонт системы горячего и холодного водоснабжения - 75%;
- 8) электромонтажные работы - 87%;
- 9) ремонт кровли- 54%.
- 10) монтаж входных и межкомнатных дверей- 64%

Количество людей и техники: на объекте задействованы 15 рабочих.

Проблемные вопросы: согласование ПРОЕКТА на изменение системы отопления.

Принимаемые меры: направлены письма: учредителю на выделение денежных средств, МУП УИС, разработан проект на систему отопления, направлен подрядчиком на согласование в БАШРТС.

Оснащение объекта оборудованием: контракты закрыты на 93%.

Директор



Л.З.Гайсина