

Информационная справка о строительстве объекта образования,
запланированного к посещению представителями
ФГБУ «Дирекция «Школа-2025»

ГБОУ УКШИ №28 для слепых и слабовидящих обучающихся

по состоянию на: 11.03.2026г.

Информация о контракте:

1.	Адрес объекта	450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Степана Злобина д.1	
2.	Заказчик	ГБОУ УКШИ №28 для слепых и слабовидящих обучающихся	
3.	Подрядная организация	Общество с ограниченной ответственностью «ФИЛКОМ»	
4.	Реквизиты контракта	Контракт № 95 –КР от 22.12.2025г.	
5.	Цена контракта (тыс. руб.)	92 241 235 рублей 75 копеек	
6.	Срок исполнения контракта	Дата начала выполнения строительно-монтажных работ, дд.мм.гггг	19.01.2026г.
		Дата окончания строительно-монтажных работ, дд.мм.гггг	01.07.2026г.

Информация о ходе строительства:

1.	Общая строительная готовность объекта, %	22
3.	Количество рабочих/ИТР на стройплощадке	30
4.	Количество единиц спец. автотранспорта и механизмов на стройплощадке	1 бетононасос
5.	Отставание от графика производства работ, мес.	11 дней, в связи с выявлением неучтенных видов работ
6.	Принимаемые меры по вводу объекта в установленные сроки	Переписка с Подрядчиком; совместное рассмотрение дополнительных видов работ

Год строительства объекта – 1964 г.

Количество учащихся - 205 чел.

Сумма средств на приобретение средств обучения - 9 509 405,75 руб.

Фактическая строительная готовность объекта:

№ п/п	Наименование работ	Наличие работ	Строительная готовность, %
1	Ремонт фундамента, цоколя и отмостки	Да	0
2	Ремонт кровли	Да	0
3	Ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов	Да	35
4	Ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий	Да	0
5	Ремонт входных групп, лестниц и крылец	Да	0
6	Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы	Да	70
7	Ремонт фасадов	Да	0
8	Ремонт системы отопления	Нет	0
9	Ремонт системы вентиляции	Нет	50
10	Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения	Да	70
11	Ремонт системы канализации	Да	70
12	Электромонтажные работы	Да	60
13	Ремонт слаботочных сетей	Нет	60
14	Ремонт систем пожаротушения	Нет	0
15	Ремонт плоскостных спортивных сооружений	Нет	0

Планируемые сроки получения итоговых документов:

№ п/ п	Наименование	Планируем ые сроки	Фактические сроки, реквизиты документа
1.	Получение Акта о завершении работ, кс 11 или кс 14	01.07.2026г.	

Встречные обязательства субъекта, муниципалитета

№ п/п	Наименование работ	Сумма
1	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности	3 512 879,00 руб.
2	Реализация мероприятий, относящихся к благоустройству территории	6 400 000,00 руб.
3	Обновление 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование по причине ветхости и дефектности	4 688 535,00 руб.

Организация - заказчик:

Директор _____
(должность)

(подпись)

Л.З.Гайсина _____

