

Справка
по капитальному ремонту ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 28 для слепых и слабовидящих обучающихся

Сведения о контракте (№, дата, подрядчик)	Дата начала КР		Дата окончания КР	
	план.	факт.	план.	факт.
Контракт № 95 -КР на выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Степана Злобина, д.1 от 22.12.2025г. Подрядчик: ООО «Филком» Игошин Олег Алексеевич	22.12.2025г.	19.01.2026г.	01.07.2026г.	

Дата	Ход работ	Количество работников (чел.)
17.04.2026г.	- прокладка кабелей локальных сетей - установка устройства потолков плитно-ячеистых каркас из оцинкованного профиля -укладка настенных плиток - устройство напольных плиток	18, 4 электрика, 8 штукатуров, 5 сантехников, 1 слаботочник
18.04.2026г.	- прокладка кабелей локальных сетей - установка устройства потолков плитно-ячеистых каркас из оцинкованного профиля - установка настенных плиток - устройство покрытий из керамогранитных плит	12, 4 электрика, 4 штукатур, 2 слаботочника, 2 сантехника
19.04.2026г.	- прокладка кабелей локальных сетей - укладка настенных плиток - установка устройства потолков плитно-ячеистых по каркас из оцинкованного профиля - укладка напольных плиток - устройство покрытий из керамогранитных плит	10, 4 электрика, 2 слаботочника, 2 сантехника, 2 штукатур
20.04.2026г.	- прокладка кабелей локальных сетей - укладка настенных плиток - установка устройства потолков плитно-ячеистых каркас из оцинкованного профиля - укладка напольных плиток - устройство покрытий из керамогранитных плит пленок - монтаж кровли из оцинкованного окрашенного профнастила - демонтаж радиаторов и труб отопления	29, 4 электрика, 4 кровельщика, 3 слаботочника, 7 сантехников, 8 штукатуров, 3 демонтажника
21.04.2026г.	- прокладка кабелей локальных сетей - укладка настенных плиток - установка устройства потолков плитно-ячеистых каркас из оцинкованного профиля - укладка напольных плиток - устройство покрытий из керамогранитных плит - монтаж кровли из оцинкованного окрашенного профнастила	27, 4 электрика, 3 слаботочника, 4 кровельщика, 8 штукатуров, 8 демонтажников

	- выравнивание стен на цокольном этаже и штукатурка стен - демонтаж лестничных перил - подготовка проема для дверных полотен - демонтаж радиаторов и труб отопления	
22.04.2026г.	- прокладка кабелей локальных сетей - укладка глазурованных плиток для стен - установка устройства потолков плитно-ячеистых каркас из оцинкованного профиля - укладка напольных плиток - демонтаж лестничных перил - подготовка дверных проемов для установки дверных полотен - демонтаж радиаторов и труб отопления - монтаж перегородок бытовых комнат на цокольном этаже	20, 4 электрика, 4 сантехника, 8 штукатуров, 4 демонтажника
23.04.2026г.	- прокладка кабелей локальных сетей - установка устройства потолков плитно-ячеистых каркас из оцинкованного профиля - укладка напольных плиток - установка цементных стяжек - монтаж кровли из оцинкованного окрашенного профнастила - подготовка дверных проемов для дверных полотен - монтаж перегородок бытовых комнат на цокольном этаже - демонтаж лестничных перил	22, 4 электрика, 8 штукатуров, 2 монтажника, 8 кровельщиков,

Директор школы _____



Л.З. Гайсина