

Справка
по капитальному ремонту ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 28 для
слепых и слабовидящих обучающихся

Сведения о контракте (№, дата, подрядчик)	Дата начала КР		Дата окончания КР	
	план.	факт.	план.	факт.
Контракт № 95 -КР на выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Степана Злобина, д.1 от 22.12.2025г. Подрядчик: ООО «Филком» Игошин Олег Алексеевич	22.12.2025г.	19.01.2026г.	01.07.2026г.	

Дата	Ход работ	Количество работников (чел.)
15.05.2026г.	- прокладка кабелей локальных сетей - установка устройства потолков плитно-ячеистых каркас из оцинкованного профиля -укладка настенных плиток - устройство напольных плиток - демонтаж плиток лестничного марша - установка биметаллических радиаторов отопления на 3 этаже - монтаж дверей	13, 4 слесаря по отоплению, 2 слаботочника, 4 монтажника дверей, 3 плиточников
16.05.2026г.	- прокладка кабелей локальных сетей - установка устройства потолков плитно-ячеистых каркас из оцинкованного профиля - установка настенных плиток - устройство покрытий из керамогранитных плит - монтаж входных и межкомнатных дверей - установка биметаллических радиаторов отопления на 3 этаже	14, 4 слесаря по отоплению, 5 штукатуров, 3 монтажника дверей, 2 слаботочника
17.05.2026г.	- прокладка кабелей локальных сетей - укладка настенных плиток - установка устройства потолков плитно-ячеистых по каркас из оцинкованного профиля - укладка напольных плиток - устройство покрытий из керамогранитных плит -монтаж входных и межкомнатных дверей	13, 8 штукатуров, 3 монтажника дверей, плиточника
18.05.2026г.	- прокладка кабелей локальных сетей - укладка настенных плиток - установка устройства потолков плитно-ячеистых каркас из оцинкованного профиля - укладка напольных плиток - устройство покрытий из керамогранитных плит пленок - монтаж входных и межкомнатных дверей - - демонтаж плиток лестничного марша - установка биметаллических радиаторов	14, 4 слесаря по отоплению, 4 штукатуров, 3 монтажника дверей, 3 слаботочника

	отопления на 3 этаже	
19.05.2026г.	- прокладка кабелей локальных сетей - укладка настенных плиток - установка устройства потолков плитно-ячеистых каркас из оцинкованного профиля - укладка напольных плиток - нанесение финишной шпаклевки стен на цокольном этаже - монтаж входных и межкомнатных дверей - установка биметаллических радиаторов отопления на 3 этаже - укладка плит на лестничных пролетах	15, 4 слесаря по отоплению, 4 штукатуров, 3 монтажника дверей, 2 слаботочника, 2 электрика
20.05.2026г.	- прокладка кабелей локальных сетей - укладка глазурованных плиток для стен - установка устройства потолков плитно-ячеистых каркас из оцинкованного профиля - укладка напольных плиток - монтаж входных и межкомнатных дверей - установка биметаллических радиаторов отопления на 3 этаже - облицовка лестничных пролетов - нанесение финишной шпаклевки стен на цокольном этаже	15, 4 слесаря по отоплению, 8 штукатуров, 3 потолочника
21.05.2026г.	- прокладка кабелей локальных сетей - установка устройства потолков плитно-ячеистых каркас из оцинкованного профиля - укладка напольных плиток - монтаж входных и межкомнатных дверей - монтаж плиток лестничного марша - нанесение финишной шпаклевки стен на цокольном этаже - установка биметаллических радиаторов отопления на 3 этаже - облицовка лестничных пролетов	13, 4 слесаря по отоплению, 6 штукатуров, 3 плиточника

Директор школы _____

Л.З. Гайсина

