

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гимназия»
городского округа город Сибай Республика Башкортостан**



Утверждаю
Директор МОБУ гимназия
И.И. Варламова
Приказ от 04.08.2022 № 273

**АКТ
проведения испытания и приемки спортивного оборудования
к новому 2022 - 2023 учебному году**

от «04» августа 2022 г.

Комиссия, назначенная приказом директора И.И. Варламова

от «04» августа 2022 г. № 272, в составе:

председатель	— Мурапталлова Р.Р. заместитель директора по ВР,
члены комиссии:	
зам. директора по АХР	— Ахметов Ф.Н.,
председатель профкома	— Ергизова А.Ф.
инженер по охране труда	— Баимова И.Н.,
преподаватель-организатор ОБЖ	— Абдрахимов И.М.

установила:

Площади:

- спортивного зала по норме 163 кв. м, фактически 277,1 кв.м.
- снарядной по норме 32 кв. м, фактически 26,6 .
- 2. Раздевалки оборудованы крючками для одежды.
- 3. Санитарные узлы не имеются.
- 4. Спортивная площадка около школы имеется.
- 5. Спортивный инвентарь:
 - мячи футбольные по норме 17 шт., фактически 10 шт.
 - мячи волейбольные по норме 20 шт., фактически 10 шт.
 - маты по норме 10 шт., фактически 6 шт.;
 - мячи для метания по норме 30 шт., фактически 20 шт.;
 - скакалки по норме 30 шт., фактически 20 шт.;
 - мячи баскетбольные по норме 17 шт., фактически 15 шт.;
 - мелкий инвентарь: кегли, кубики, гимнастические палки по норме соответственно 10, 10, 30 шт., фактически 11, 0, 25 шт.
- 6. Надежность установки оборудования испытана:
 - в спортивном зале и на спортплощадке для проведения занятий имеются «шведские стенки», перекладины, рукоходы, брусья параллельные, гимнастические конь и козел, гимнастический мостик, баскетбольные щиты, футбольные ворота. Все выше перечисленные спортивные снаряды и оборудование подлежали испытаниям.

- каждая перекладина «шведской стенки» испытывалась под нагрузкой 120 кг приложенной под углом 60 градусов – деформаций нет;
- перекладины испытывались под нагрузкой 220 кг, приложенной к середине грифа на высоте 2500 мм (допустимый прогиб – 70мм) фактический прогиб – 50мм деформаций нет;
- рукоход и брусья испытывались под нагрузкой 200 кг. – деформаций нет;
- футбольные ворота и баскетбольные щиты испытывались на ударную стойкость – деформаций нет.

На основании проведенных испытаний спортивных снарядов и оборудования и с учетом следующих недостатков: обновить баскетбольные кольца на спортплощадке.

Комиссия постановила:

Техническое состояние и эксплуатационная надежность спортивного инвентаря, спортзала и спортивных площадок отвечает требованиям руководящих и нормативно-технических документов по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности (СанПиН 2.4.2.1178-02, ППБ 01-03, ПУЭ и ПТЭЭП и др.), что позволяет их использовать для проведения занятий по физической культуре и спорту в 2022-2023 учебном году.

Председатель _____  Мурапталлова Р.Р.

Члены комиссии: _____  Ахметов Ф.Н.

_____  Ергизова А.Ф.

_____  Баимова И.Н.

_____  Абдрахимов И.М.

С актом комиссии ознакомлена 04 августа 2022г.

_____ Давлетбердин Р.Н.

_____ Тляубаева А.И.

_____  Юлдыбаев Р.Т.