

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
САЛАУАТ КАЛАҺЫ КАЛА ОКРУГЫНЫҢ
«23- СӨ УРТА ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕУ
МӘКТӘБЕ»

МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ

Бочкарёв урамы, 5, Салауат калаһы,
Башкортостан Республикаһы 453251

тел.: (3476)33-22-84

E-mail: Slsosh23s@yandex.ru

<https://slsosh23.ucoz.site/>

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 23»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Бочкарева ул., 5 г. Салават,
Республика Башкортостан, 453251

тел.: (3476)33-22-84

E-mail: Slsosh23s@yandex.ru

<https://slsosh23.ucoz.site/>

15.06.2017 № 100

Информация по МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата о выполнении Предписания пожарной безопасности № 81/1/1 от 22.05.2017 г.

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований	Сроки устранения	Отметки об устранении
1	2	3	4
1	В актовом зале ширина эвакуационного выхода составляет 1м. (надо 1,2м.), высота 1,82м. (надо 1,9м.)	01.08.2018 г.	Не выполнено, заявка в УО № 150 от 31.07.2017г.
2	Люки выхода на чердак выполнены не противопожарным	01.08.2018 г.	Не выполнено заявка в УО № 150 от 31.07.2017г.
3	Эвакуационные знаки ПБ установлены на высоте менее 2 метров	01.08.2018 г.	Выполнено
4	Отсутствует исполнительная документация на АПС и систему оповещения и управлением эвакуацией	01.08.2018 г.	Не выполнено, заявка в УО № 150 от 31.07.2017г
5	Эвакуационный выход из лестничного марша правого крыла не оборудован площадкой шириной не менее 1,5 ширины двери	01.08.2018 г.	Выполнено
6	Провода соединительных линий системы оповещения людей о пожаре не проложены в каналы из негорючих материалов	01.08.2018 г.	Перемонтаж системы АПС запланирован на 2019г.
7	В кабинете № 27 точечные дымовые извещатели установлены на расстоянии более 4,5 м. от стен	01.08.2018 г.	Выполнено
8	Настенные звуковые и речевые оповещатели расположены на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм.	01.08.2018 г.	Выполнено
9	При эксплуатации системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании учреждения не обеспечен общий уровень звука	01.08.2018 г.	Перемонтаж системы АПС запланирован на 2019г.
10	Не обеспечено дублирование сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации	01.08.2018 г.	Выполнено

Директор



[Handwritten signature]

А.К. Шорин