

Башкортостан Республикаһы Туймазы районы муниципаль районы хакимиәтенен муниципаль автономиялы мәктәпкәсә белем биреү учреждениеһы Туймазы калаһының 4 – се балалар баксаһы 452750, РБ Туймазы калаһы, Комаров урамы, й. 31 б, Тел. 7-14-86 Email: madou4-tmz@yandex.ru ИНН/КПП 0269019199/026901001	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 г. Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 452750, РБ, г. Туймазы, ул. Комарова, д. 31 б Тел. 7-14-86 Email: madou4-tmz@yandex.ru ИНН/КПП 0269019199/026901001
---	--

Исх. № 80 от «30» августа 2022 г.

Заместителю главного государственного
инспектора г. Октябрьский,
Туймазинского и Шаранского районов
по пожарному надзору
Юлчурину У.Ю.

В соответствии с предписанием Туймазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике Башкортостан, от «26» февраля 2021 года № 30/1/1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 г. Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

(полное наименование образовательного учреждения, образовательной организации)

в срок до «01» сентября 2022 года провело мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и устранению нарушений требований пожарной безопасности, указанные в предписании:

1. Представленная инструкции о мерах пожарной безопасности, не соответствует требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (не обновлена), в том числе не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.

Выполнено: Инструкции о мерах пожарной безопасности обновлена.

2. С работниками учреждения не проведен внеплановый противопожарный инструктаж в связи с введением в действие с 01.01.2021 новых правил, содержащих требования пожарной безопасности, а именно Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

Выполнено: С работниками учреждения проведен внеплановый противопожарный инструктаж в связи с введением в действие с 01.01.2021 новых правил, содержащих требования пожарной безопасности, а именно

Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

3. Не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения в здании склада (литер Б тех.паспорта) и пищеблока в здании детского сада с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.

Выполнено: Проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения в здании склада и пищеблока.

4. При отделке внешних поверхностей стен лестничных клеток (лакокрасочные покрытия) и применении облицовочных материалов для покрытия полов (лакокрасочные покрытия) путей эвакуации на объекте не хранятся документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов.

Выполнено: Покрасочные работы проводились материалами, в документации которых подтверждаются пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности.

5. На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Выполнено: Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара приобретены.

6. При проведении испытаний на водоотдачу пожарного крана (без номера) на втором этаже внутреннего противопожарного водопровода определить расход воды не представилось возможным (недостаточное давление), тем самым не обеспечена исправность водопровода.

Выполнено: Проведено испытание внутреннего противопожарного водопровода. Акт №287 ПК испытаний ВПВ на работоспособность, от 21.06.2022г. Исправность водопровода обеспечена.

7. Не предусмотрена электрозадвижка на открытие обводной линии водомерного узла от кнопок, установленных у пожарных кранов или других автоматических устройств.

Пояснение: Согласно п.1.1. СНиП II-30-76 «Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании внутреннего водопровода, канализации и водостоков вновь строящихся и реконструируемых жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий»

8. Руководителем учреждения не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ), передачи извещений о пожаре (далее - СПИ)).

Выполнено: Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ), передачи извещений о пожаре (далее - СПИ)) разработан.

9. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Пояснение: Средства противопожарной защиты частично заменены на новые. Документация на них имеется.

10. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности АПС и СОУЭ сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.

Пояснение: Для устранения замечаний п.10 и п.12 необходима сумма 102000,00 (сто две тысячи рублей). Счет № 1 от 15 февраля 2022г.

11. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется.

Выполнено: Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты ведется.

12. При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в игровых залах 2 этажа подготовительных групп №1 и №2 звуковая система оповещения людей о пожаре не включилась. На 2 этаже отсутствуют речевые оповещатели СОУЭ.

Пояснение: Для устранения замечаний п.10 и п.12 необходима сумма 102000,00 (сто две тысячи рублей). Счет № 1 от 15 февраля 2022г.

13. В пищеблоке, размещаемом в здании, элементы заполнения проемов в противопожарных преградах (дверь и окно в коридор) не выполнены с пределом огнестойкости не ниже EI 30, фактически с ненормируемым пределом огнестойкости.

Выполнено: Противопожарная дверь установлена. Окно в коридор заложено.

Заведующий МАДОУ детского сада №4 г. Туймазы:

Должность руководителя учреждения, организации



Подпись

/Л.Г. Такашова/

Ф.И.О.