

ОТЧЕТ
об устранении замечаний

по Предписанию № 2501/010-02/29-В/ПВП «Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности», выданному Белебевским межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан от 13.02.2025 г.

№	Замечания	Мероприятия по устранению замечаний	Необходимые средства для устранения замечаний	Дата устранения замечаний	Примечания
1	У системы АПС, установленной в МАОУ гимназия № 1 г.Белебей в 2009 г., истек срок службы (срок эксплуатации 10 лет).	Проектно-сметная документация изготовлена в декабре 2024 г.	2 484 780,00 руб.	12.01.2026	22.12.2025г. произведен монтаж новой автоматической пожарной сигнализации на сумму 2млн. 184т.р. ИП Шалушкин В.В.
2	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы более 10 лет, фактически срок 15 лет проектная документация имеет, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, чем нарушены требования п.6.1 ГОСТ 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».	Ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены.	30 000,00 – 50 000,00 руб.	12.01.2026	Устранено
3	Прокладка кабелей и проводов системы противопожарной защиты осуществлена совместно с кабелями иного назначения и смонтированы в одном коробе (кабель-канал), чем нарушены требования п. 5.18 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты»; п. 6.6 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».	Осуществить прокладку кабелей и проводов системы противопожарной защиты необходимо в ходе полного монтажа новой системы АПС и СОУЭ, так как частичное устранение замечаний нецелесообразно.	В рамках ПСД (согласно п.1)	12.01.2026	Устранено
4	Помещение актового зала запотолочное пространство не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены требования 4.4, 4.8 п. 11 табл. 1, СП	Оборудовать запотолочное пространство в помещении актового зала автоматической пожарной сигнализацией необходимо в ходе	В рамках ПСД (согласно п.1)	12.01.2026	Устранено

	486.1311500.2020 « Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации».	полного монтажа новой системы АПС и СОУЭ, так как частичное устранение замечаний нецелесообразно.		
5	Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Кабели не соответствуют требованиям ГОСТ 31565-2012, чем нарушены требования п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	Заменить кабели, провода СОУЭ необходимо в ходе полного монтажа новой системы АПС и СОУЭ, так как частичное устранение замечаний нецелесообразно.	В рамках ПСД (согласно п.1)	12.01.2026 Устранено
6	Управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях и сооружениях не осуществляется дистанционным открыванием запоров дверей эвакуационных выходов 4.4, 4.8 п. 11 табл. 1, СП 486.1311500.2020 « Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации».	Оборудовать дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов при срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре необходимо в ходе полного монтажа новой системы АПС и СОУЭ, так как частичное устранение замечаний нецелесообразно.	В рамках ПСД (согласно п.1)	12.01.2026 Устранено
7	Помещение чердака не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены требования 4.4, 4.8 п. 11 табл. 1, СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации».	Оборудовать помещение чердака автоматической пожарной сигнализацией необходимо в ходе полного монтажа новой системы АПС и СОУЭ, так как частичное устранение замечаний нецелесообразно.	В рамках ПСД (согласно п.1)	12.01.2026 Устранено
8	На выходе из здания не установлен световой оповещатель табло «Выход», чем нарушены требования п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	Установить на выходе из здания световой оповещатель табло «Выход».	-	12.01.2026 Устранено
9	Приборы приемно-контрольные и органы управления систем АПС и СОУЭ размещены в помещении гардеробной, доступ к оборудованию свободный, чем нарушены требования п. 5.12 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».	Оборудовать отдельное изолированное помещение на 1 этаже и разместить в нем приборы приемно-контрольные и органы управления систем АПС и СОУЭ необходимо в ходе полного монтажа новой системы АПС и СОУЭ, так как частичное устранение замечаний нецелесообразно.	В рамках ПСД (согласно п.1)	12.01.2026 Устранено
10	Приборы приемно-контрольные смонтированы без учета зазоров между приборами для проведения работ по техническому обслуживанию, чем нарушены требования п.	Смонтировать приборы приемно-контрольные с учетом зазоров между приборами для проведения работ по	В рамках ПСД (согласно п.1)	12.01.2026 Устранено

	5.14 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».	техническому обслуживанию необходимо в ходе полного монтажа новой системы АПС и СОУЭ, так как частичное устранение замечаний нецелесообразно.			
11	На первом этаже в помещении коридора кухни расстояние от извещателей до стены менее 0,5 м, фактически 0,3 м, чем нарушены требования п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».	Перенести извещатели на первом этаже в помещении коридора кухни с учетом нормативного расстояния.	-	12.01.2026	Устранено
12	Старший корпус. На 1-ом этаже общего коридора, уровень звукового сигнала СОУЭ не превышает 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя. Фактически уровень звукового сигнала СОУЭ при измерении составляет 65 дБА, чем нарушены требования п. 54 Правил противопожарного режима РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; ч.4 п.4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	Оборудовать СОУЭ на 1-ом этаже общего коридора в соответствии с ч.4 п.4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» необходимо в ходе полного монтажа новой системы АПС и СОУЭ, так как частичное устранение замечаний нецелесообразно.	В рамках ПСД (согласно п.1)	12.01.2026	Устранено
13	Старший корпус. На 2-ом этаже общего коридора, уровень звукового сигнала СОУЭ не превышает 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя. Фактически уровень звукового сигнала СОУЭ при измерении составляет 68 дБА, чем нарушены требования п. 54 Правил противопожарного режима РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; ч.4 п.4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	Оборудовать СОУЭ на 2-ом этаже общего коридора в соответствии с ч.4 п.4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» необходимо в ходе полного монтажа новой системы АПС и СОУЭ, так как частичное устранение замечаний нецелесообразно.	В рамках ПСД (согласно п.1)	12.01.2026	Устранено
14	Старший корпус. На 3-ем этаже общего коридора, уровень звукового сигнала СОУЭ не превышает 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя. Фактически уровень звукового сигнала СОУЭ при измерении составляет 70 дБА, чем нарушены требования п. 54 Правил противопожарного режима РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; ч.4 п.4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	Оборудовать СОУЭ на 3-ем этаже общего коридора в соответствии с ч.4 п.4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» необходимо в ходе полного монтажа новой системы АПС и СОУЭ, так как частичное устранение замечаний нецелесообразно.	В рамках ПСД (согласно п.1)	12.01.2026	Устранено
ИТОГО:			2 534 780,00 руб.		



Директор МАОУ гимназия № 1 г. Белебей

З.С. Ханнанова