

Справка
по капитальному ремонту ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 28 для слепых и слабовидящих обучающихся

Сведения о контракте (№, дата, подрядчик)	Дата начала КР		Дата окончания КР	
	план.	факт.	план.	факт.
Контракт № 95 -КР на выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Степана Злобина, д.1 от 22.12.2025г. Подрядчик: ООО «Филком» Игошин Олег Алексеевич	22.12.2025г.	19.01.2026г.	01.07.2026г.	

Дата	Ход работ	Количество работников (чел.)
21.02.2026г	-демонтаж цокольного этажа: демонтаж стен, полов -обследование и демонтаж электропроводки, канализационных труб	22, 12 монолитчиков, 5 слаботочников, 5 отделочников
22.02.2026	-обследование и демонтаж электропроводки, канализационных труб - расчистка поверхностей от старых покрасок - сплошное выравнивание внутренних поверхностей -грунтование стен Бетон-контактом - прокладка аварийно – пожарной сигнализации	15, 7 монолитчиков, 8 отделочников
23.02.2026г	-сплошное выравнивание внутренних поверхностей -грунтование стен Бетон-контактом -обследование и демонтаж электропроводки, труб	7 рабочих, отделочники
24.02.2026г	-сплошное выравнивание внутренних поверхностей -грунтование стен Бетон-контактом -обследование и демонтаж электропроводки, труб	28, 5 электриков, 7 отделочников, 5 сантехников, 3 слаботочника, 8 монолитчиков
25.02.2026г	-расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок -сплошное выравнивание внутренних поверхностей -грунтование стен Бетон-контактом -обследование и демонтаж электропроводки, труб	33, 5 электриков, 9 отделочников, 5 сантехников, 4 слаботочника, 10 монолитчиков
26.02.2026г	- вывоз бута и расчистка коридоров - сплошное выравнивание внутренних поверхностей -монтаж электропроводки, канализационных труб -штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым, цементным раствором - сплошное выравнивание внутренних поверхностей -монтаж электропроводки, канализационных труб - прокладка автоматической пожарной сигнализации	27, 6 электриков, 3 слаботочника, 5 сантехников, 9 монтажников, 4 монолитчика

Директор школы _____

_____З. Гайсина

